

## **Ausschuss Stadtentwicklung am 30.8.18**

Der Bebauungsplan 156 „Gerstücken-Süd wurde vorgestellt und diskutiert.  
Von den 6 Varianten ist nur die o.g. Variante 5 von der Verwaltung vorgestellt worden.  
Von den Anwohnern wurde diese Variante bevorzugt. Weitere Gutachten zu dieser Variante sind notwendig um ein besseres Bild zu bekommen. Eine endgültige Entscheidung ist noch nicht gefallen.

Rückbau Fahrradstreifen Jappopweg.

Dieses Thema ist schon durch die Presse gegangen. Es bestehen unterschiedliche Meinungen, Vorstellungen etc.

Anlage 4 zur Niederschrift des  
SBP vom 19.09.2018

①

## • - Westumgehung:

- Bauarbeiten schreiten voran, im gesamten Zeitplan hängt man allerdings hinterher, weil einige nicht vorhersehbare Ereignisse eingetreten sind. ( Grundwasser, Bodenverschmutzung, etc)
- Kosten erhöhen sich durch o.g. Maßnahmen wieder. Auf ca. 36 Mio.
- Brücken sind fertig
- Kreuzung Elmshornerstr / Westumgehung/ Quickbornerstr. Fertig!
- Teilstück Prisdorferstr. > Elmhornerstr. bis auf den Asphaltbelag fertig
- Mögliche Freigabe im 4 Quartal 2018

## • - Bahnhofvorplatz

- Arbeiten am Busbahnhof werden wieder aufgenommen, Verzögerungen durch fehlendes Personal in der Verwaltung ( Planungsarbeiten etc.)
- Stahlgerüste für Überdachung Wartebereich werden vorbereitet und demnächst montiert.
- Nach den Ferien wird eine Infoveranstaltung geplant mit den Themen: Unterführung, Verkehrsführung und Verkehr Ilo-Gelände.

Anlage 4 (2)